



F4F0BF23-5F9D-4A1E-85F5-C9A9B4EB247D

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA-CHICLAYO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	16780856
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	SIPION BARRIOS AUGUSTO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 06:57:13 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	ARRASCO YARRIN CARLOS ISIDRO	DNI	16665571	20/01/2021	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	CASTRO VIDAL YARKO RADER	DNI	71272431	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	GONZALES LLONTOPI MERLY ELIZABETH	DNI	42167613	01/02/2020	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



F4F0BF23-5F9D-4A1E-85F5-C9A9B4EB247D

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b>	Comentarios:					
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b> <input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b> <input type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b>						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>No aplica</b>	Informe técnico:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1144 544 1350 635">Fecha de informe:</td> <td data-bbox="1350 544 1556 635">-</td> <td data-bbox="1556 544 1711 635">Comentarios:</td> <td data-bbox="1711 544 2121 635"></td> </tr> </table>	Fecha de informe:	-	Comentarios:	
Fecha de informe:	-	Comentarios:					
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1144 635 1350 710">Fecha de aprobación:</td> <td data-bbox="1350 635 1556 710">-</td> <td data-bbox="1556 635 1711 710">Año inicio - Año fin:</td> <td data-bbox="1711 635 2121 710">-</td> </tr> </table>	Fecha de aprobación:	-	Año inicio - Año fin:	-
Fecha de aprobación:	-	Año inicio - Año fin:	-				
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de remisión:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1144 710 1350 778">Fecha de documento:</td> <td data-bbox="1350 710 1556 778">-</td> <td data-bbox="1556 710 1711 778">Comentarios:</td> <td data-bbox="1711 710 2121 778"></td> </tr> </table>	Fecha de documento:	-	Comentarios:	
Fecha de documento:	-	Comentarios:					
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input type="checkbox"/> <b>Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b>	Documento de aprobación:	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1144 778 1350 845">Fecha de aprobación:</td> <td data-bbox="1350 778 1556 845">-</td> <td data-bbox="1556 778 1711 845">Comentarios:</td> <td data-bbox="1711 778 2121 845"></td> </tr> </table>	Fecha de aprobación:	-	Comentarios:	
Fecha de aprobación:	-	Comentarios:					

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual  
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado  
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado  
 PEI: Plan Estratégico Institucional  
 POI: Plan Operativo Institucional  
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



F4F0BF23-5F9D-4A1E-85F5-C9A9B4EB247D

## **FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

### **Notas:**

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

### **Comentarios:**

SE TIENE PROGRAMADO REALIZAR LA ELABORACIÓN DEL PEI EN EL PRESENTE AÑO



F4F0BF23-5F9D-4A1E-85F5-C9A9B4EB247D

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	3	2	5	2	0	2	0	771981	1411098	0	0	0	1	0
Obras por contrata	1	0	6	5	10	6	0	4	0	10890287	7518079	0	0	0	1	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



F4F0BF23-5F9D-4A1E-85F5-C9A9B4EB247D

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	23	20	39492.30	35632.31
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	20	20	48805.85	50359
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	1	2	850	9589.15
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	2	0	18775.23
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	19	10	21660	12930
Otros	0	0	0	0

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



F4F0BF23-5F9D-4A1E-85F5-C9A9B4EB247D

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2274169	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 10017 P.T. SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	26/10/2018	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACION DEL NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA	4983343	5072450	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	03/07/2019	03/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/10/2018	03/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	BLOQUE DE INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	100	4392175.13	4392175.13			
	ESTANTES PARA CARPETAS DE INFORMACIÓN	Unidad	0	100	100	344056	344056			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	11200	11200			
	SUPERVISION	Unidad	70	100	100	220385	220385			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2319470	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. ELIBERTO CASAS DESDE CALLE LUIS HUAMANCHUMO VENEGAS HASTA CEMENTERIO SAN PEDRO, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	02/05/2016	OBJETIVO ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. ELIBERTO CASAS DESDE CALLE LUIS HUAMANCHUMO VENEGAS HASTA CEMENTERIO SAN PEDRO	1076709	1375923	PRESUPUESTO O ACTUALIZADO	03/10/2017	24/05/2018	INVERSIÓN	NO	03/10/2017	24/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	100	4500	4500			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	100	57000	52453.03			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	100	1292923	1292923			
	SUPERVISION	Unidad	1	1	100	21500	21500			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2384810	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL PARQUE PRINCIPAL DE SANTA ROSA CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA - DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE	19/12/2017	ADECUADO SERVICIO PARA LA PRÁCTICA RECREATIVA EN EL PARQUE PRINCIPAL EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA	1117113	1117113	.	25/05/2018	17/09/2018	INVERSIÓN	NO	25/05/2018	17/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN CIRCULACIÓN EN CEMENTO PULIDO	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN CIRCULACIÓN EN LOSETA VENECIANA	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO (BANCAS Y BASUREROS)	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	16000	16000			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTOS DE ILUMINACION	Unidad	0	0	0	0	0			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2427120	RECUPERACION DE TRAMO 1-1170 - AVENIDA ELIBERTO CASAS, TRAMO 1-1178 - AVENIDA LUIS HUAMANCHUMO, TRAMO 1-1179 - AVENIDA MARISCAL CASTILLA, TRAMO 1-1181 - AVENIDA MARISCAL CASTILLA, TRAMO 1-1182 - AVENIDA MARISCAL CASTILLA, TRAMO 1-1184 - AVENIDA ELIBERTO CASAS, TRAMO 1-1186 AVENIDA ESTEBAN PALMA, TRAMO 1-1190 AVENIDA 09 DE OCTUBRE, TRAMO 1-1194 - AVENIDA CIRCUNVALACION, TRAMO 1-1195 - AVENIDA CIRCUNVALACION, TRAMO 1-1196 - AVENIDA CIRCUNVALACION	05/11/2019	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DENTRO DEL CASCO URBANO DEL SITRITO DE SANTA ROSA	7536210	6812130	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	25/01/2019	16/12/2019	INVERSIÓN	Sí	13/11/2018	16/12/2019



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	1	1	100	102902	102902			
	INFRAESTRUCTURA PISTA	Unidad	0	0	0	0	0			
	PISTAS	Unidad	1	1	100	4981163.89	4981163.89			
	RED DE ALCANTARILLADO	Unidad	1	1	100	343891	343891			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	100	123825	123825			
	VEREDA	Unidad	1	1	100	1175314	1175314			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2429115	RECUPERACION DE TRAMO 1-1171 - CALLE 07 DE JUNIO, TRAMO 1-1172 - CALLE COLON, TRAMO 1-1173 - CALLE LEONCIO PRADO, TRAMO 1-1174 - CALLE REAL, TRAMO 1-1175 - CALLE GRAU, TRAMO 1-1176 - CALLE UNION, TRAMO 1-1177 - CALLE MARISCAL URETA, TRAMO 1-1180 - CALLE ROSARIO CASTRO, TRAMO 1-1193 - CALLE COLON.	12/11/2018	ADECUADAS TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DENTRO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA	3800431	4151795	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	10/04/2019	08/07/2019	INVERSIÓN	Sí	13/02/2019	08/07/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	PISTAS	Unidad	1	1	100	2708545.57	2708545.57			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	100	88264	88264			
	VEREDA	Unidad	1	1	100	974475	974475			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2454760	CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL SECTOR SOL DE ORO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	09/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES QUE PERMITAN EL ACCESO A LA RECREACION Y SANO ESPARCIMIENTO, A TRAVES DE LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE PRINCIPAL SECTOR SOL DE ORO	1147630	577038	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	11/11/2019	03/03/2020	INVERSIÓN	Sí	10/07/2019	26/02/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	CAPACITACION DE CONOCIMIENTO : DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	1	31	9938.21	11264.59					
	CAPACITACION DE CONSULTORIO : SEGURIDAD EN OBRA, CAPACITACIONES Y FLETE	Unidad	1	1	26	37259.88	18184.28					
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA : PARQUE PRINCIPAL	Unidad	0	1	11.27	20353.32	20353.32					
	CONSTRUCCION DE AREA VERDE : SARDINELES, JARDINERIAS Y AREA VERDE	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	10000	10000	10000					
	IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS : INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Unidad	0	0	0	0	0					
	IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS : INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad	0	0	0	0	0					
	IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO URBANO : PARQUE PRINCIPAL	Unidad	0	1	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	41	11070	11070					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2455417	CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR SOL DE ORO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	15/08/2019	ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE SECTOR SOL DE ORO	6464768	7525396	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	11/11/2019	01/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/06/2020	13/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE VIAS URBANAS	Unidad	0	1	46.57	1932623.74	1653080.10					
	COMPONENTE 2: VEREDAS, MARTILLO Y RAMPAS	Unidad	1	1	45.83	112791.31	576171.39					
	COMPONENTE 3: CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL Y AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4: VARIOS- NIVELACION DE CAJAS	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: MEDIDAS DE REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES	Unidad	0	1	80.11	236603.21	222355.29					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	100	12000	12000					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	46.59	101956.15	101956.16					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2464538	REHABILITACION DE LA CALLE 8 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	03/10/2019	ADECUADAS TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE 8 DE OCTUBRE	908019	908019	.	01/09/2020	30/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2020	30/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	100	100	77458	77458			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	100	15000	15000			
	PAVIMENTO	Unidad	0	1	100	541329	443610.40			
	RED DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	100	100	125812	125812			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	42525	42525			
	VEREDA	Unidad	0	100	100	105894	105894			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2467896	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1189 - JIRON LAMBAYEQUE DESDE CA. ROSARIO LLONTOP HASTA CA. MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE SANTA ROSA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE	16/01/2020	ADECUADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON LAMBAYEQUE	1323481	1323481	.	01/09/2020	30/12/2020	INVERSIÓN	Sí	01/07/2020	30/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONEXIONES DOMICILIARIAS	Unidad	1	1	100	46467	46467			
	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	1	1	100	17796	17796			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	100	15000	15000			
	PAVIMENTO	Unidad	1	1	90	1042310	760623.81			
	RED DE ALCANTARILLADO	Unidad	1	1	100	58580	58580			
	RED DE DISTRIBUCION	Unidad	1	1	100	25371	25371			
	SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	100	62309	62309			
	VEREDA	Unidad	1	1	100	55649	55649			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469864	CREACION DEL PAVIMENTO RIGIDO DEL JIRON MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	19/11/2019	ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON MICAELA BASTIDAS	603669	771981	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	06/12/2019	27/02/2020	INVERSIÓN	SÍ	24/10/2019	28/12/2020
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	COMPONENTE 01: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	Unidad	1	1	100	439055	283898.87					
	COMPONENTE 2: VEREDAS DE CONCRETO	Unidad	1	1	100	171700.01	171700.01					
	COMPONENTE 3: REPARACION DE CAJAS DE AGUA POTABLE	Unidad	1	1	100	53226.75	53226.75					
	COMPONENTE 4: REPARACION DE RED DE ALCANTARILLADO	Unidad	1	1	100	68497.97	68497.97					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	100	27000	27000					
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	1	1	100	10500	10500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2472004	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA DEL PARQUE INFANTIL BALZARES CENTRO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	08/01/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - SECTOR BALSARES	766479	707889	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	02/03/2020	16/06/2020	INVERSIÓN	SÍ	09/09/2019	30/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA : MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	1	100	5543	5543			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA : AREA DE JUEGOS	Unidad	0	1	100	148544	148544			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA : CANCHAS SINTETICA	Unidad	0	1	100	249961	249961			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA : CERCO PERIMETRICO Y AREAS INTERIORES	Unidad	0	1	100	122369	122369			
	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA : OBRAS PROVISIONALES	Unidad	0	1	100	51	51			
	CONSTRUCCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO : INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	0	1	100	2836	2836			
	CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES : OBRAS EXTERIORES	Unidad	0	1	100	13895	13895			
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION : INSTALACIONES ELECTRICAS	Unidad	0	1	100	44304	44304			
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION : REDES DE DISTRIBUCIÓN	Unidad	0	1	100	20686	20686			
	CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES : SERVICIOS HIGIENICOS	Unidad	0	1	100	60700	60700			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	100	27000	27000			
	LIQUIDACION	Unidad	0	1	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Unidad	0	1	100	10500	10500				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2484074	CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA SANTA ROSA - LAGUNA GRANDE - LAGUNA CHICA, DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	11/03/2020	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CARRETERA SANTA ROSA - LAGUNA GRANDE - LAGUNA CHICA	3893051	3951270	EXPEDIENTE ACTUALIZADO	11/05/2020	25/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	25/03/2020	25/08/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO : CARRETERA	Unidad	0	1.40	0	0	0			
	CAPACITACION DE PAVIMENTO : MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	1	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA : ALCANTARILLA TIPO MARCO	Unidad	0	161.55	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE DRENAJE TRANSVERSAL : BADEN	Unidad	0	72	0	0	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	100	30000	30000			
	IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRÁFICO : SEÑALIZACION	Unidad	0	1.40	0	0	0			
	IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL : PINTURA EN PAVIMENTO	Unidad	0	1.40	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	1	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2488670	RENOVACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL PUBLICO Y ; EN EL(LA) CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA AVENIDA ELIBERTO CASAS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	02/06/2020	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION AL CIUDADANO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA	135338	135338	11/05/2020	30/06/2020	INVERSIÓN	Sí	25/05/2020	25/08/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>	
	AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO	Unidad	0	1	100	122338	122338				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	100	10000	10000				
	SUPERVISION	Unidad	0	1	100	3000	3000				

<b>Código SNIP</b>	<b>Denominación del proyecto</b>	<b>Fecha de declaración de viabilidad</b>	<b>Objetivo / Finalidad</b>	<b>Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)</b>	<b>Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)</b>	<b>Motivo de variación de presupuesto</b>	<b>Fecha de inicio planificada</b>	<b>Fecha fin planificada</b>	<b>Estado</b>	<b>Iniciado por la gestión</b>	<b>Fecha de inicio real</b>	<b>Fecha fin real (cuando corresponda)</b>
2492106	RENOVACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE UNION ENTRE LA CALLE DIEGO FERRE Y LA AVENIDA ELIBERTO CASAS DEL SECTOR PUEBLO TRADICIONAL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	12/07/2020	ADECUADAS TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE UNION CUADRA 3, 4 Y 5 DEL CASCO URBANO DEL PUEBLO TRADICIONAL SANTA ROSA	556123	556353	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	01/09/2020	30/10/2020	INVERSIÓN	Sí	24/07/2020	31/12/2021
COMPONENTES	<b>Descripción del componente del proyecto</b>	<b>Unidad de medida de la meta</b>	<b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>	<b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>	<b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b>	<b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>	<b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b>	<b>Problemas presentados</b>	<b>Acción correctiva</b>	<b>Comentarios</b>		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	100	25000	25000					
	PISTA	Unidad	0	744.64	100	444965.15	444965.15					
	SUPERVISION	Unidad	0	1	100	15476	15476					
	VEREDA	Unidad	0	283.31	100	70911.65	70911.65					

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.  
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.  
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

#### Comentarios: